

АО «СЗ ЮИТ Московский регион»

Раменское, поз. 6

График конкурсов

Дата актуализации	24.05.2022
-------------------	------------

Объект:

Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями коммерческого назначения
М.О., г. Раменское, Донинское шоссе, мкр.
№10, поз. 6

**Характеристика объекта:**

Этажность – 16 этажей
Общая площадь – 7 388 м2
Количество квартир – 165

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
06_00 Устройство монолитного каркаса			ООО «АРТ ЭНД УИТНИ»
Конкурс завершен			
13_40 Комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения и освещения			ООО «СМУ-53»
Конкурс завершен			
07_10 Устройство ограждающих конструкций (кладка)			
Подготовка конкурсной документации	30.05.22	03.06.22	
Согласование списка претендентов	06.06.22	08.06.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	09.06.22	29.06.22	
Подготовка и подписание договора	30.06.22	13.07.22	
Мобилизация для выполнения работ	25.07.22	05.08.22	
07_20 Металлоконструкции			
Подготовка конкурсной документации	14.06.22	20.06.22	
Согласование списка претендентов	21.06.22	23.06.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.06.22	15.07.22	
Подготовка и подписание договора	18.07.22	27.07.22	
Мобилизация для выполнения работ	22.08.22	29.08.22	
09_10 Поставка/монтаж лифтов			
Подготовка конкурсной документации	04.07.22	08.07.22	
Согласование списка претендентов	11.07.22	13.07.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	14.07.22	10.08.22	
Подготовка и подписание договора	11.08.22	22.08.22	
Мобилизация для выполнения работ	16.01.23	23.01.23	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
13_10 Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой, дренажной канализации, ВНС			
Подготовка конкурсной документации	11.07.22	19.07.22	
Согласование списка претендентов	20.07.22	22.07.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	25.07.22	19.08.22	
Подготовка и подписание договора	22.08.22	31.08.22	
Мобилизация для выполнения работ	20.09.22	30.09.22	
13_31 Комплекс работ по устройству системы отопления			
Подготовка конкурсной документации	11.07.22	19.07.22	
Согласование списка претендентов	20.07.22	22.07.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	25.07.22	19.08.22	
Подготовка и подписание договора	22.08.22	31.08.22	
Мобилизация для выполнения работ	20.09.22	30.09.22	
11_00 Остекление лоджий			
Подготовка конкурсной документации	11.08.22	17.08.22	
Согласование списка претендентов	18.08.22	19.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	22.08.22	20.09.22	
Подготовка и подписание договора	21.09.22	30.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	01.11.22	11.11.22	
13_32 Комплекс работ по устройству системы вентиляции			
Подготовка конкурсной документации	15.08.22	23.08.22	
Согласование списка претендентов	24.08.22	26.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	29.08.22	16.09.22	
Подготовка и подписание договора	19.09.22	29.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	20.10.22	28.10.22	
18_00 Комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения			
Подготовка конкурсной документации	15.08.22	22.08.22	
Согласование списка претендентов	23.08.22	25.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	28.08.22	19.09.22	
Подготовка и подписание договора	20.09.22	29.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	13.10.22	20.10.22	
10_00 Остекление ПВХ			
Подготовка конкурсной документации	12.09.22	20.09.22	
Согласование списка претендентов	21.09.22	23.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.09.22	18.10.22	
Подготовка и подписание договора	19.10.22	28.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	21.11.22	30.11.22	
12_10 Устройство кровли			
Подготовка конкурсной документации	12.09.22	20.09.22	
Согласование списка претендентов	21.09.22	23.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.09.22	18.10.22	
Подготовка и подписание договора	19.10.22	28.10.22	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Мобилизация для выполнения работ	24.11.22	02.12.22	
08_00 Устройство фасадов			
Подготовка конкурсной документации	14.09.22	21.09.22	
Согласование списка претендентов	22.09.22	26.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	27.09.22	25.10.22	
Подготовка и подписание договора	26.10.22	08.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	19.12.22	29.12.22	
13_50 Комплекс работ по устройству слаботочных систем			
Подготовка конкурсной документации	05.12.22	13.12.22	
Согласование списка претендентов	14.12.22	16.12.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	19.12.22	17.01.22	
Подготовка и подписание договора	18.01.23	27.01.23	
Мобилизация для выполнения работ	13.02.23	23.02.23	
16_00 Комплекс работ по устройству сетей наружного электроснабжения			
Подготовка конкурсной документации	01.02.23	07.02.23	
Согласование списка претендентов	08.02.23	10.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	13.02.23	07.03.23	
Подготовка и подписание договора	08.03.23	17.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.04.23	12.04.23	
15_10 Внутренняя отделка МОП			
Подготовка конкурсной документации	06.02.23	14.02.23	
Согласование списка претендентов	15.02.23	17.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.02.23	14.03.23	
Подготовка и подписание договора	15.03.23	24.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	14.04.23	21.04.23	
20_00 Благоустройство территории			
Подготовка конкурсной документации	03.03.23	09.03.23	
Согласование списка претендентов	10.03.23	14.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	15.03.23	04.04.23	
Подготовка и подписание договора	05.04.23	14.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	03.05.23	10.05.23	
15_00 Отделка квартир			
Подготовка конкурсной документации	06.03.23	14.03.23	
Согласование списка претендентов	15.03.23	17.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.03.23	18.04.23	
Подготовка и подписание договора	19.04.23	28.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.05.23	26.05.23	
14_10 Поставка и монтаж противопожарных дверей МОП			
Подготовка конкурсной документации	07.03.23	14.03.23	
Согласование списка претендентов	15.03.23	17.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.03.23	04.04.23	
Подготовка и подписание договора	05.04.23	14.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.05.23	23.05.23	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
14_20 Поставка и монтаж стальных квартирных входных дверей			
Подготовка конкурсной документации	07.03.23	14.03.23	
Согласование списка претендентов	15.03.23	17.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.03.23	04.04.23	
Подготовка и подписание договора	05.04.23	14.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.05.23	23.05.23	
20_20 Поставка/монтаж МАФ			
Подготовка конкурсной документации	14.03.23	21.03.23	
Согласование списка претендентов	22.03.23	24.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	27.03.23	11.04.23	
Подготовка и подписание договора	12.04.23	21.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	14.06.23	19.06.23	
20_30 Озеленение территории			
Подготовка конкурсной документации	05.04.23	11.04.23	
Согласование списка претендентов	12.04.23	14.04.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	17.04.23	10.05.23	
Подготовка и подписание договора	11.05.23	19.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	26.05.23	02.06.23	

* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.