

**АО «СЗ ЮИТ Московский регион»**

Раменское, поз. 7

**График конкурсов**

Дата актуализации	24.05.2022
-------------------	------------

**Объект:**

Многоквартирный жилой дом со  
встроенно-пристроенными нежилыми  
помещениями коммерческого назначения  
М.О., г. Раменское, Донинское шоссе, мкр.  
№10, поз. 7

**Характеристика объекта:**

Этажность – 15/16 этажей  
Общая площадь – 22 715 м2  
Количество квартир – 474

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
<b>02_00; 05_00 Комплекс работ по устройству нулевого цикла</b>			<b>ООО «АРТ ЭНД УИТНИ»</b>
Конкурс завершен			
<b>06_00 Устройство монолитного каркаса</b>			
Подготовка конкурсной документации	22.04.22	29.04.22	
Согласование списка претендентов	05.05.22	06.05.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	11.05.22	14.06.22	
Подготовка и подписание договора	15.06.22	24.06.22	
Мобилизация для выполнения работ	01.07.22	12.07.22	
<b>07_10 Устройство ограждающих конструкций (кладка)</b>			
Подготовка конкурсной документации	13.06.22	20.06.22	
Согласование списка претендентов	21.06.22	22.06.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	23.06.22	20.07.22	
Подготовка и подписание договора	21.07.22	01.08.22	
Мобилизация для выполнения работ	22.08.22	26.08.22	
<b>07_20 Металлоконструкции</b>			
Подготовка конкурсной документации	15.08.22	23.08.22	
Согласование списка претендентов	24.08.22	26.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	29.08.22	20.09.22	
Подготовка и подписание договора	21.09.22	30.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	02.11.22	14.11.22	
<b>11_00 Остекление лоджий</b>			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	09.01.23	17.01.23	
<b>10_00 Остекление ПВХ</b>			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	09.01.23	17.01.23	
<b>13_32 Комплекс работ по устройству системы вентиляции</b>			
Подготовка конкурсной документации	10.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	22.12.22	30.12.22	
<b>09_10 Поставка/монтаж лифтов</b>			
Подготовка конкурсной документации	11.10.22	18.10.22	
Согласование списка претендентов	19.10.22	21.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.10.22	14.11.22	
Подготовка и подписание договора	15.11.22	25.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	20.03.23	24.03.23	
<b>13_31 Комплекс работ по устройству системы отопления</b>			
Подготовка конкурсной документации	17.10.22	25.10.22	
Согласование списка претендентов	26.10.22	28.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	31.10.22	29.11.22	
Подготовка и подписание договора	30.11.22	09.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	13.01.23	
<b>13_10 Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой, дренажной канализации, ВНС</b>			
Подготовка конкурсной документации	17.10.22	25.10.22	
Согласование списка претендентов	26.10.22	28.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	31.10.22	29.11.22	
Подготовка и подписание договора	30.11.22	09.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	03.01.23	13.01.23	
<b>12_10 Устройство кровли</b>			
Подготовка конкурсной документации	01.11.22	10.11.22	
Согласование списка претендентов	11.11.22	15.11.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.11.22	13.12.22	
Подготовка и подписание договора	14.12.22	23.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	26.01.23	03.02.23	
<b>08_00 Устройство фасадов</b>			
Подготовка конкурсной документации	07.11.22	15.11.22	
Согласование списка претендентов	16.11.22	18.11.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	21.11.22	19.12.22	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Подготовка и подписание договора	20.12.22	30.12.22	
Мобилизация для выполнения работ	31.01.23	10.02.23	
<b>13_50 Комплекс работ по устройству слаботочных систем</b>			
Подготовка конкурсной документации	26.12.22	12.01.23	
Согласование списка претендентов	13.01.23	17.01.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	18.01.23	14.02.23	
Подготовка и подписание договора	15.02.23	24.02.23	
Мобилизация для выполнения работ	28.03.23	08.04.23	
<b>13_40 Комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения и освещения</b>			
Подготовка конкурсной документации	06.02.23	14.02.23	
Согласование списка претендентов	15.02.23	17.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.02.23	21.03.23	
Подготовка и подписание договора	22.03.23	31.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.05.23	15.05.23	
<b>16_00 Комплекс работ по устройству сетей наружного электроснабжения</b>			
Подготовка конкурсной документации	06.02.23	14.02.23	
Согласование списка претендентов	15.02.23	17.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.02.23	21.03.23	
Подготовка и подписание договора	22.03.23	31.03.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.05.23	15.05.23	
<b>15_10 Внутренняя отделка МОП</b>			
Подготовка конкурсной документации	03.04.23	11.04.23	
Согласование списка претендентов	12.04.23	14.04.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	17.04.23	19.05.23	
Подготовка и подписание договора	22.05.23	31.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	29.06.23	07.07.23	
<b>20_20 Поставка/монтаж МАФ</b>			
Подготовка конкурсной документации	12.06.23	20.06.23	
Согласование списка претендентов	21.06.23	23.06.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.06.23	11.07.23	
Подготовка и подписание договора	12.07.23	21.07.23	
Мобилизация для выполнения работ	19.09.23	22.09.23	
<b>20_00 Благоустройство территории</b>			
Подготовка конкурсной документации	20.06.23	27.06.23	
Согласование списка претендентов	28.06.23	30.06.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	03.07.23	18.07.23	
Подготовка и подписание договора	19.07.23	28.07.23	
Мобилизация для выполнения работ	18.08.23	25.08.23	
<b>20_30 Озеленение территории</b>			
Подготовка конкурсной документации	24.07.23	27.07.23	
Согласование списка претендентов	28.07.23	31.07.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	01.08.23	21.08.23	
Подготовка и подписание договора	22.08.23	31.08.23	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Мобилизация для выполнения работ	11.09.23	15.09.23	
<b>14_10 Поставка и монтаж противопожарных дверей МОП</b>			
Подготовка конкурсной документации	02.10.23	10.10.23	
Согласование списка претендентов	11.10.23	13.10.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.10.23	07.11.23	
Подготовка и подписание договора	08.11.23	17.11.23	
Мобилизация для выполнения работ	09.01.24	15.01.24	
<b>14_20 Поставка и монтаж стальных квартирных входных дверей</b>			
Подготовка конкурсной документации	02.10.23	10.10.23	
Согласование списка претендентов	11.10.23	13.10.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	16.10.23	07.11.23	
Подготовка и подписание договора	08.11.23	17.11.23	
Мобилизация для выполнения работ	09.01.24	15.01.24	
<b>15_00 Отделка квартир</b>			
Подготовка конкурсной документации	13.11.23	21.11.23	
Согласование списка претендентов	22.11.23	24.11.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	27.11.23	29.12.23	
Подготовка и подписание договора	10.01.24	19.01.24	
Мобилизация для выполнения работ	12.02.24	20.02.24	

\* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.