

ООО «СЗ ЮИТ Финский»

Щелково, поз. 4

## График конкурсов

Дата актуализации 24.05.2022

### Объект:

Многоквартирный жилой дом со  
встроенно-пристроенными нежилыми  
помещениями коммерческого назначения  
М.О., г. Щелково, мкр. Потапово-3А, ул.  
Фрунзе, поз. 4



### Характеристика объекта:

Этажность – 16 этажей  
Общая площадь – 8 834 м<sup>2</sup>  
Количество квартир – 180

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
<b>06_00 Устройство монолитного каркаса</b>			<b>ООО «СК МОНОЛИТ-РУ»</b>
Конкурс завершен			
<b>13_40 Комплекс работ по устройству внутренней системы электроснабжения и освещения</b>			<b>ООО «СМУ-53»</b>
Конкурс завершен			
<b>07_10 Устройство ограждающих конструкций (Кладка)</b>			
Подготовка конкурсной документации	30.05.22	03.06.22	
Согласование списка претендентов	06.06.22	08.06.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	09.06.22	29.06.22	
Подготовка и подписание договора	30.06.22	13.07.22	
Мобилизация для выполнения работ	25.07.22	05.08.22	
<b>07_20 Металлоконструкции</b>			
Подготовка конкурсной документации	14.06.22	20.06.22	
Согласование списка претендентов	21.06.22	23.06.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	24.06.22	15.07.22	
Подготовка и подписание договора	18.07.22	27.07.22	
Мобилизация для выполнения работ	22.08.22	29.08.22	
<b>13_10 Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой, дренажной канализации, ВНС</b>			
Подготовка конкурсной документации	14.07.22	20.07.22	
Согласование списка претендентов	21.07.22	22.07.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.07.22	19.08.22	
Подготовка и подписание договора	22.08.22	31.08.22	

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Мобилизация для выполнения работ	23.09.22	29.09.22	
<b>13_31 Комплекс работ по устройству системы отопления</b>			
Подготовка конкурсной документации	14.07.22	20.07.22	
Согласование списка претендентов	21.07.22	22.07.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.07.22	19.08.22	
Подготовка и подписание договора	22.08.22	31.08.22	
Мобилизация для выполнения работ	23.09.22	29.09.22	
<b>13_32 Комплекс работ по устройству системы вентиляции</b>			
Подготовка конкурсной документации	10.08.22	16.08.22	
Согласование списка претендентов	17.08.22	19.08.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	22.08.22	13.09.22	
Подготовка и подписание договора	14.09.22	23.09.22	
Мобилизация для выполнения работ	07.11.22	11.11.22	
<b>10_00 Остекление ПВХ</b>			
Подготовка конкурсной документации	30.08.22	09.09.22	
Согласование списка претендентов	12.09.22	14.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	15.09.22	12.10.22	
Подготовка и подписание договора	13.10.22	21.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	24.11.22	30.11.22	
<b>09_10 Поставка/монтаж лифтов</b>			
Подготовка конкурсной документации	01.09.22	06.06.22	
Согласование списка претендентов	07.09.22	09.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	12.09.22	04.10.22	
Подготовка и подписание договора	05.10.22	14.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	06.02.23	10.02.23	
<b>13_20 Поставка и монтаж БИТП</b>			
Подготовка конкурсной документации	05.09.22	09.09.22	
Согласование списка претендентов	12.09.22	14.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	15.09.22	11.10.22	
Подготовка и подписание договора	12.10.22	21.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	18.01.23	24.01.23	
<b>12_10 Устройство кровли</b>			
Подготовка конкурсной документации	12.09.22	20.09.22	
Согласование списка претендентов	21.09.22	23.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	26.09.22	18.10.22	
Подготовка и подписание договора	19.10.22	28.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	21.11.22	30.11.22	
<b>11_00 Остекление лоджий</b>			
Подготовка конкурсной документации	12.09.22	19.09.22	
Согласование списка претендентов	20.09.22	22.09.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	23.09.22	18.10.22	
Подготовка и подписание договора	19.10.22	28.10.22	
Мобилизация для выполнения работ	23.11.22	02.12.22	
<b>08_00 Устройство фасадов</b>			

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Подготовка конкурсной документации	28.09.22	05.10.22	
Согласование списка претендентов	06.10.22	07.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	10.10.22	07.11.22	
Подготовка и подписание договора	08.11.22	17.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	13.12.22	19.12.22	
<b>18_00 Комплекс работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения</b>			
Подготовка конкурсной документации	20.10.22	27.10.22	
Согласование списка претендентов	28.10.22	31.10.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	01.11.22	18.11.22	
Подготовка и подписание договора	21.11.22	30.11.22	
Мобилизация для выполнения работ	14.12.22	21.12.22	
<b>13_50 Комплекс работ по устройству слаботочных систем</b>			
Подготовка конкурсной документации	28.11.22	02.12.22	
Согласование списка претендентов	05.12.22	07.12.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	08.12.22	10.01.23	
Подготовка и подписание договора	11.01.23	20.01.23	
Мобилизация для выполнения работ	07.02.23	13.02.23	
<b>16_00 Комплекс работ по устройству сетей наружного электроснабжения</b>			
Подготовка конкурсной документации	05.12.22	13.12.22	
Согласование списка претендентов	14.12.22	16.12.22	
Предквалификация, конкурсная процедура	19.12.22	19.01.23	
Подготовка и подписание договора	20.01.23	31.01.23	
Мобилизация для выполнения работ	22.02.23	03.03.23	
<b>15_10 Внутренняя отделка МОП</b>			
Подготовка конкурсной документации	16.02.23	22.02.23	
Согласование списка претендентов	23.02.23	24.02.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	27.02.23	24.03.23	
Подготовка и подписание договора	27.03.23	06.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	15.05.23	19.05.23	
<b>14_10 Поставка и монтаж противопожарных дверей МОП</b>			
Подготовка конкурсной документации	08.03.23	14.03.23	
Согласование списка претендентов	15.03.23	17.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.03.23	04.04.23	
Подготовка и подписание договора	05.04.23	14.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.05.23	22.05.23	
<b>14_20 Поставка и монтаж стальных квартирных входных дверей</b>			
Подготовка конкурсной документации	08.03.23	14.03.23	
Согласование списка претендентов	15.03.23	17.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	20.03.23	04.04.23	
Подготовка и подписание договора	05.04.23	14.04.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.05.23	22.05.23	
<b>15_00 Отделка квартир</b>			

Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
Подготовка конкурсной документации	17.03.23	24.03.23	
Согласование списка претендентов	27.03.23	29.03.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	30.03.23	25.04.23	
Подготовка и подписание договора	26.04.23	12.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	05.06.23	14.06.23	
<b>20_20 Поставка/монтаж МАФ</b>			
Подготовка конкурсной документации	05.04.23	11.04.23	
Согласование списка претендентов	12.04.23	14.04.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	17.04.23	05.05.23	
Подготовка и подписание договора	10.05.23	19.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	17.07.23	20.07.23	
<b>20_00 Благоустройство территории</b>			
Подготовка конкурсной документации	19.04.23	25.04.23	
Согласование списка претендентов	26.04.23	28.04.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	03.05.23	19.05.23	
Подготовка и подписание договора	22.05.23	31.05.23	
Мобилизация для выполнения работ	19.06.23	23.06.23	
<b>20_30 Озеленение территории</b>			
Подготовка конкурсной документации	01.06.23	06.06.23	
Согласование списка претендентов	07.06.23	09.06.23	
Предквалификация, конкурсная процедура	12.06.23	23.06.23	
Подготовка и подписание договора	27.06.23	07.07.23	
Мобилизация для выполнения работ	24.07.23	27.07.23	

\* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.